amiat	**MODULO CONTROLLO FUNZIONALITA' IMPIANTI DEPURAZIONE** GERMAGNANO GORINI	IM-02-17-M05_V01

Data..... Controllore.....

Controllo del pH			**Scostamenti accettati**
	Lettura manuale	Controllo automatico	
Vasca di immissione cloruro ferrico			< 0,5
Vasca di immissione latte di calce			< 0,5
Vasca di neutralizzazione			< 0,5

Controllo della flocculazione				**Dimensioni accettate**
	piccolo	medio	grande	
Dimensioni fiocco				Medie

Controllo sedimentazione
Solidi sedimentabili cono Imhoff (30 [ml/l] minuti)

Controllo filtri			**Δp Accettato**
Quarzite	1 Δp	3 Δp	2 mbar
Carbone attivo	2 Δp	4 Δp	2 mbar

% $Fe Cl_3$	**% H_2SO_4**
N° mc depurati	mc depurati dal

Anomalie più frequenti dall'ultimo controllo:..……..
……
……
……

Presenti al sopralluogo:……..

Dichiarazioni:……
……
……
……
……

Responsabile MCT Tecnico esecutore del controllo I presenti

.... ……..